



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

**N. 70 / ST del 26/05/2021**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE FOSSO E RIPRISTINO BANCHINA STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL DOSSO IN LOC PRAE SULLE P.F. 4758/4 E P.F. 3890 C.C. BORGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA

## Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

Con propria determinazione n. 216/ST di data 28/12/2020 è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza per la sistemazione argine fosso e ripristino banchina stradale lungo la strada comunale del Dosso in loc. Prae sulle p.f. 4758/4 e p.f. 3890 C.C. Borgo a seguito evento calamitoso del 06/12 /2020 inerente il punto 3 del verbale di somma urgenza che si attesta su una spesa complessiva di € 10.397,99.= di cui € 7.609,77.= per lavori ed € 2.788,22.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con il medesimo atto si provvedeva a regolarizzare l'affidamento dei lavori urgenti per rimozione intasamento del rio in Loc Prae, alla ditta BOCCHER SRL con sede in via Puisse, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224 a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute nell'offerta di data 09/12/2020, assunta al protocollo comunale il 23/12/2020 al n. 33 571, per una spesa di €. 552,00 IVA 22% esclusa e ad affidare alla medesima ditta i lavori di sistemazione argine fosso e ripristino banchina stradale lungo la strada comunale del Dosso in Loc Prae sulle p.f. 4758/4 e p.f. 3890 C.C. Borgo, alla ditta BOCCHER SRL con sede in via Puisse, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224 a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute nell'offerta di data 16/12/2020, assunta al protocollo comunale il 17/12/2020 al n. 32 978, che prevede un ribasso del 4% sull'importo dei lavori, per una spesa di €. 6.815,46 IVA 22% esclusa per un importo complessivo di contratto pari ad €. 7.367,46 IVA 22% esclusa.

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 51/ST di data 19/04/2021 è stata approvata sotto tutti gli aspetti la perizia di Variante n. 1 dei lavori di somma urgenza per lavori di sistemazione argine fosso e ripristino banchina stradale lungo la strada comunale del Dosso in Loc Prae sulle p.f. 4758/4 e p.f. 3890 C.C. Borgo, redatta dal Servizio Tecnico comunale nel mese di febbraio 2021 comportante una spesa complessiva di € 10.914,20 . = di cui € 8.821,31 . = per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 2.092,89.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con il medesimo atto veniva regolarizzato l'affidamento relativo ai maggiori lavori previsti dalla variante n. 1 sopra citate alla ditta BOCCHER SRL per l'importo complessivo di €. 1.473,85 più IVA 22% ;

I lavori sono iniziati in data 18/02/2021, a causa delle abbondanti nevicate e successivo periodo di gelo, che non hanno consentito di iniziare prima i lavori e la loro ultimazione è avvenuta in data 25/02/2021.

In data 24/05/2021 il Direttore dei Lavori per. ind. Luca Osti del Servizio tecnico comunale ha redatto il relativo stato finale dei lavori;

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 24/05/2021, che attesta che la ditta BOCCHER SRL con sede in via Puisse, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224, ha eseguito lavori per un importo netto di €. 8.771,12 , così distinti:

|  |                   |
|--|-------------------|
| a1) lavori urgenti (primi interventi) a corpo                                | € 552,00          |
| a2) lavori di messa in sicurezza e ripristino a misura (a netto del ribasso) | € 7.719,12        |
| a3) per Oneri della Sicurezza  | € 500,00          |
| <b>A) TOTALE</b>   | <b>€ 8.771,12</b> |
| A dedurre somme già corrisposte e penali                                     |                   |
| <b>fattura 4/FE del 11/01/2021 vistata dal D.L. il 18/03/2021</b>            | <b>€ 552,00</b>   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>fattura 4/FE del 09/03/2021 vistata dal D.L. il 29/03/2021</b> | <b>€ 6.815,46</b> |
| <b>Resta il credito dell'impresa di netti</b>                     | <b>€ 1.403,66</b> |

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 24/05/2021 dal D.L. per. ind. Luca Osti-  
del Servizio Tecnico comunale – con il quale sono state collaudate le opere eseguite dalla Ditta  
BOCCHER SRL con sede in via Puisle, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224, - e la  
proposta di liquidazione del credito come segue:

|  |                   |
|--|-------------------|
| a1) lavori urgenti (primi interventi) a corpo                                | € 552,00          |
| a2) lavori di messa in sicurezza e ripristino a misura (a netto del ribasso) | € 7.719,12        |
| a3) per Oneri della Sicurezza  | € 500,00          |
| <b>A) TOTALE</b>   | <b>€ 8.771,12</b> |
| A dedurre somme già corrisposte e penali                                     |                   |
| <b>fattura 4/FE del 11/01/2021 vistata dal D.L. il 18/03/2021</b>            | <b>€ 552,00</b>   |
| <b>fattura 46/FE del 09/03/2021 vistata dal D.L. il 29/03/2021</b>           | <b>€ 6.815,46</b> |
| <b>Resta il credito dell'impresa di netti</b>                                | <b>€ 1.403,66</b> |

Visti e verificati tutti gli atti contabili;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, considerato che tutte le lavorazioni inerenti la  
realizzazione dell'opera si sono concluse in modo regolare e che non risulta necessario effettuare  
nessun altro intervento si provvede di seguito a rendicontare l'effettiva spesa sostenuta:

| DESCRIZIONE   | SOMME<br>AUTORIZZATE<br>Variante n. 1 | SOMMA<br>EFFETTIVAMENTE<br>SOSTENUTA | MINOR SPESA<br>RISPETTO<br>ALL'AUTORIZZATO |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| a1) lavori urgenti (primi interventi) a corpo                                   | € 552,00                              | € 552,00                             | € 0,00                                     |
| a2) lavori di messa in sicurezza e ripristino a misura (a<br>netto del ribasso) | € 7.769,31                            | € 7.719,12                           | € 50,19                                    |
| a3) per Oneri della Sicurezza   | € 500,00                              | € 500,00                             | € 0,00                                     |
| <b>A) TOTALE LAVORI</b>   | <b>€ 8.821,31</b>                     | <b>€ 8.771,12</b>                    | <b>€ 50,19</b>                             |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                       |                                       |                                      |  |
| b1) Spese Tecniche perizia e D.L. (interne)                                     | € 152,00                              | € 152,00                             | € 0,00                                     |
| b2) IVA 22% su lavori   | € 1.940,69                            | € 1.929,64                           | € 11,05                                    |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 2.092,89</b>                     | <b>€ 2.081,64</b>                    | <b>€ 11,25</b>                             |
| <b>A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 10.914,20</b>                    | <b>€ 10.852,76</b>                   | <b>€ 61,44</b>                             |

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012  
n. 9-84/Leg e s.m.;

Vista la L.P. 09/03/2016 n. 2/2016;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio  
1991 n. 10-40/Leg e s.m.;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione per quanto applicabile alla fattispecie dei lavori pubblici;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.20106 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L e s.m.;

## D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/93, il certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti contabili dei lavori di somma urgenza per la sistemazione argine fosso e ripristino banchina stradale lungo la strada comunale del Dosso in Loc Prae sulle p.f. 4758/4 e p.f. 3890 C.C. Borgo , eseguiti dalla Ditta BOCCHER SRL con sede in via Puisle, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224 – redatti dal D.L. per. ind. Luca Osti – del Servizio Tecnico comunale –, nelle seguenti risultanze economiche:

|  |                   |
|--|-------------------|
| a1) lavori urgenti (primi interventi) a corpo                                | € 552,00          |
| a2) lavori di messa in sicurezza e ripristino a misura (a netto del ribasso) | € 7.719,12        |
| a3) per Oneri della Sicurezza  | € 500,00          |
| <b>A) TOTALE</b>   | <b>€ 8.771,12</b> |
| A dedurre somme già corrisposte e penali                                     |                   |
| <b>fattura 4/FE del 11/01/2021 vistata dal D.L. il 18/03/2021</b>            | <b>€ 552,00</b>   |
| <b>fattura 46/FE del 09/03/2021 vistata dal D.L. il 29/03/2021</b>           | <b>€ 6.815,46</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Resta il credito dell'impresa di netti</b> | <b>€ 1.403,66</b> |
|---|-------------------|

2. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.712,47, I.V.A. 22% compresa, è già stata imputata al capitolo n. 09 022.02.29610 502 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 51/ST del 19/04/2021:

per € 1.409,69 impegno n. 1633/2021

per € 302,78 impegno n. 1634/2021

con riferimento all'esercizio finanziario in corso;

3. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione del credito per la prestazione/fornitura dell'intervento eseguito di cui ai punti precedenti a seguito presentazione da parte della Ditta BOCCHER SRL con sede in via Puisle, 17 386 051 Borgo Valsugana P.IVA 01 880 600 224 di regolare fattura;

4. **DI DARE ATTO** che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di somma urgenza per la sistemazione argine fosso e ripristino banchina stradale lungo la strada comunale del Dosso in Loc Prae sulle p.f. 4758/4 e p.f. 3890 C.C. Borgo risulta pari ad € 10.852,76.= a fronte della somma autorizzata pari ad €. 10.914,20.= con un economia di spesa di €. 61,44.= come riportato nelle seguenti tabelle riepilogative

#### RIEPILOGO PER QUADRO ECONOMICO

| DESCRIZIONE  | SOMME<br>AUTORIZZATE<br><i>Variante n. 1</i> | SOMMA<br>EFFETTIVAMENTE<br>SOSTENUTA | MINOR SPESA<br>RISPETTO<br>ALL'AUTORIZZATO |
|--|--|--------------------------------------|--|
| a1) lavori urgenti (primi interventi) a corpo                                | € 552,00                                     | € 552,00                             | € 0,00                                     |
| a2) lavori di messa in sicurezza e ripristino a misura (a netto del ribasso) | € 7.769,31                                   | € 7.719,12                           | € 50,19                                    |
| a3) per Oneri della Sicurezza  | € 500,00                                     | € 500,00                             | € 0,00                                     |
| <b>A) TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 8.821,31</b>                            | <b>€ 8.771,12</b>                    | <b>€ 50,19</b>                             |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                    |  |                                      |  |
| b1) Spese Tecniche perizia e D.L. (interne)                                  | € 152,00                                     | € 152,00                             | € 0,00                                     |
| b2) IVA 22% su lavori  | € 1.940,69                                   | € 1.929,64                           | € 11,05                                    |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€ 2.092,89</b>                            | <b>€ 2.081,64</b>                    | <b>€ 11,25</b>                             |
| <b>A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO</b>   | <b>€. 10.914,20</b>                          | <b>€ 10.852,76</b>                   | <b>€ 61,44</b>                             |

#### RIEPILOGO PER CAPITOLO/IMPEGNO

| CAP 09 022.02.29610 502 |            |            |              |                      |
|-------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| NUMERO<br>IMPEGNO       | IMPEGNATO  | LIQUIDATO  | DA LIQUIDARE | ECONOMIA DI<br>SPESA |
| 2468/2020               | € 8.988,30 | € 8.988,30 | € 0,00       | € 0,00               |
| 1633/2021               | € 1.409,69 | € 0,00     | € 1.409,69   | € 0,00               |
| 1634/2021               | € 388,41   | € 0,00     | € 302,78     | € 85,63              |
| <b>TOTALE</b>           |            |            |              | <b>€ 85,63</b>       |

| CAP 09 022.02.29680 564 |           |           |              |                   |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| NUMERO IMPEGNO          | IMPEGNATO | LIQUIDATO | DA LIQUIDARE | ECONOMIA DI SPESA |
| 1635/2021               | € 152,00  | € 0,00    | € 152,00     | € 0,00            |
| <b>TOTALE</b>           |           |           |              | <b>€ 0,00</b>     |

5. **DI DEMANDARE** al Servizio Affari Finanziari gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

6. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. **DI DARE ATTO** che all'affidamento oggetto della presente determinazione sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CUP: B37H20 015 000 007 - CIG: Z782FF988E;

8. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
CARLI FLAVIO / ArubaPEC S.p.A.