



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

N. 148 / ST del 03/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DELLE TOGNE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

Con propria determinazione n. 215/ST di data 28/12/2020 è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza per sistemazione e messa in sicurezza strada delle Togne e pulizia tubazione interrata a seguito evento calamitoso del 06/12/2020 inerente il punto 6 del verbale di somma urgenza per una spesa complessiva di € 7.636,22.= di cui € 5.021,00.= per lavori ed € 2.615,22.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con il medesimo atto si provvedeva a regolarizzare l'affidamento dei lavori urgenti per sistemazione e pulizia strada, pulizia canale e svasso vasca drenaggio, alla ditta Tomio Gianpaolo SRL con sede in via Broletti, 16 - 386050 Castelnuovo P.IVA 02017500220 a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute nell'offerta di data 24/12/2020, assunta al protocollo comunale il 24/12/2020 al n. 33741, per una spesa di €. 3.213,54 IVA 22% esclusa e ad affidare i lavori di pulizia tubazione interrata con autobotte, alla ditta Soc. Ecoopera SC con sede amministrativa in Loc. Lagarine 21 - 38050 Scurrelle TN - P.IVA. 00621240225, a tutte le condizioni tecnico ed economiche contenute nell'offerta di data 22/12/2020, assunta al protocollo comunale il 23/12/2020 al n. 33546, per una spesa di €. 1.775,00 IVA 22% esclusa;

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 05/ST di data 03/02/2021 è stata approvata da solo punto di vista tecnico la perizia di Variante n. 1 dei lavori di somma urgenza per sistemazione e messa in sicurezza strada delle Togne e pulizia tubazione interrata a seguito evento calamitoso del 06/12/2020 redatta dal Servizio Tecnico comunale nel mese di gennaio 2021, prevedendo la posa in opera del pozzetto prefabbricato di cui al punto 3) del verbale PAT, comportante una spesa complessiva di €10.000,00.= di cui € 7.454,26.= per lavori ed € 2.545,75.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 20/ST del 26/02/2021 è stata approvata dal solo punto di vista tecnico la Variante n. 2 alla perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della strada comunale delle Togne, con la quale è stato aggiornando il computo metrico estimativo con le voci dell'elenco prezzi PAT 2018 e mediante analisi prezzi per le voci non presenti, dalla quale risulta che pur rimanendo invariato l'importo complessivo dei lavori in €. 10.000,00 viene modificato l'importo dei lavori in €. 5.825,51 e delle somme a disposizione in €. 4.474,15;

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 33/ST del 29/02/2021 sono state approvate sotto tutti gli aspetti: la perizia di Variante n. 1 dei lavori di somma urgenza per sistemazione e messa in sicurezza strada delle Togne e pulizia tubazione interrata a seguito evento calamitoso del 06/12/2020 redatta dal Servizio Tecnico comunale nel mese di gennaio 2021, comportante una spesa complessiva di €10.000,00.= di cui € 7.454,26.= per lavori ed € 2.545,75.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e la perizia di Variante 02 della perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della strada comunale delle Togne, redatta dal Servizio Tecnico comunale nel mese di febbraio 2021 che ridetermina la spesa complessiva di € 10.000,00 .= di cui €. 5.825,51.= per lavori ed € . 4.474,15.= ;

A seguito del sopralluogo di data 08/04/2021 da parte dell'ing. Paolo Tranquillini del Servizio Prevenzione rischi e CUE della PAT, per la strada delle Togne in loc. Olle è stato riscontrato quanto segue: "Strada delle Togne, loc. Olle: lavori da ultimare. Da concludere: posa griglia amovibile su nuovo pozzetto; eventuale posa barre o travetti in acciaio imbullonati a monte

del tratto tombato per fermare il materiale grossolano ed evitare l'occlusione del tubo; svaso e pulizia della vasca di decantazione con rimozione del materiale terroso ed eventuale posa di un corso di massi cementati con gaveta centrale per il contenimento del sedimento a monte della vasca”

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 94/ST del 2/06/2021 è stata approvata la riduzione dell'impegno di spesa a favore della Sc. Ecoopera S.C. a seguito della conclusione dell'intervento nell'importo netto dei lavori di € 1.203,50.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95/ST del 24/06/2021 è stata approvata la perizia di Variante n. 3 dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della strada comunale delle Togne, redatta dal Servizio Tecnico comunale nel mese di giugno 2021 che ridetermina la spesa complessiva di € 10.205,19.= di cui €. 6.976,98.= per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 3.228,21.= per somme a disposizione dell'Amministrazione nelle risultanze del quadro economico riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

LAVORI	VARIANTE 1	VARIANTE 2	VARIANTE 3	DIFFERENZE
a1)Lavori	€ 7.454,26	€ 5.825,51	€ 7.355,34	€ 1.529,83
a2) Sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) TOTALE LAVORI	€ 7.454,26	€ 5.825,51	€ 7.355,34	€ 1.529,83
CONTRATTO (ditta Tomio)				
Ribasso d'asta 5,144% su a2)	--	-€ 299,66	-€ 378,36	-€ 78,70
Importo contratto	€ 3.213,54	€ 5.525,85	€ 6.976,98	€ 1.451,13
SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) economie	€ 558,04	€ 711,44	€ 0,00	-€ 711,44
b2) economie INTERVENTO PULIZIA TUBO	€ 0,00	€ 1.775,00	€ 1.203,50	-€ 571,50
b3) allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b4) imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b5) acquisizione e occupazione di aree	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b6) incremento materiali max 5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b7) premio accelerazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b8) spese tecniche interne UTC 2%	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b9) spese commissione, contributo anac	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b10) spese per opera artistica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b11) accertamenti laboratorio, collaudo statico.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b12.1) cassa previdenza su b8 e b 11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b12.2) I.V.A. 22% su b1+b2+b11+b12	€ 122,77	€ 547,02	€ 264,77	-€ 282,25
b12,3) IVA 22% su a+ b4	€ 1.639,94	€ 1.215,69	€ 1.534,94	€ 319,25
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.545,75	€ 4.474,15	€ 3.228,21	-€ 1.245,94
A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.205,19	€ 205,19

Con il medesimo atto veniva regolarizzato l'affidamento relativo ai maggiori lavori previsti dalle varianti sopra citate alla ditta Tomio Gianpaolo SRL per l'importo complessivo di €. 1.451,13 più IVA 22% ;

I lavori sono iniziati in data 17/12/2021, a causa delle abbondanti nevicate di inizio gennaio e successivo periodo di gelo, non hanno potuto proseguire, gli stessi sono stati ripresi e conclusi nel mese di marzo 2021. A seguito del sopralluogo del 08/04/2021 da parte dell'ing. Paolo Tranquillini del Servizio Prevenzione rischi che ha richiesto alcuni interventi di completamento, è stato necessario redigere la perizia di variante n. 3 approvata in data 22/06/2021, la loro ultimazione è avvenuta in data 30/06/2021.

In data 13/07/2021 il Direttore dei Lavori per. ind. Luca Osti del Servizio tecnico comunale ha redatto lo Stato finale dei lavori ;

Visto lo stato finale dei lavori che attesta che la ditta Tomio Gianpaolo SRL ha eseguito lavori per un importo netto di €. 6.976,98;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/08/2021 dal D.L. per. ind. Luca Osti- del Servizio Tecnico comunale – con il quale sono state collaudate le opere eseguite dalla Ditta Tomio Gianpaolo SRL con sede in via Broletti, 16 - 386 050 Castelnuovo P.IVA 02017500220 e la proposta di liquidazione del credito come segue:

Lavori netti risultanti dallo stato finale	€. 6.976,98
A dedurre somme già corrisposte e penali	€. 0,00
Resta il credito dell'impresa di netti	€ 6.976,98

Visti e verificati tutti gli atti contabili;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, considerato che tutte le lavorazioni inerenti la realizzazione dell'opera si sono concluse in modo regolare e che non risulta necessario effettuare nessun altro intervento si provvede di seguito a rendicontare l'effettiva spesa sostenuta:

DESCRIZIONE	SOMME AUTORIZZATE Variante n. 3	SOMMA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA	MINOR SPESA RISPETTO ALL'AUTORIZZATO
Lavori al netto del ribasso	€ 6.976,98	€ 6.976,98	€ 0,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) TOTALE LAVORI	€ 6.976,98	€ 6.976,98	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b2) economie INTERVENTO PULIZIA TUBO	€ 1.203,50	€ 1.203,50	€ 0,00
b8) Spese Tecniche perizia e D.L. (interne)	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b12.2) I.V.A. 22% su b1+b2+b11+b12	€ 264,77	€ 264,77	€ 0,00
b2) IVA 22% su lavori	€ 1.534,94	€ 1.534,94	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.228,21	€ 3.228,21	€ 0,00
A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO	10.205,19	€ 10.205,19	€ 0,00

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e s.m.;

Vista la L.P. 2/2016;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m.;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli

del decreto legislativo 267 del 2001 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L e s.m.;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/93, il certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti contabili dei lavori di somma urgenza dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della strada comunale delle Togne, eseguiti dalla dalla Ditta Tomio Gianpaolo SRL con sede i con sede in via Broletti, 16 - 386 050 Castelnuovo P.IVA 02017500220 - redatti dal D.L. per. ind. Luca Osti - del Servizio Tecnico comunale -, nelle seguenti risultanze economiche:

Lavori netti risultanti dallo stato finale	€. 6.976,98
A dedurre somme già corrisposte e penali	€. 0,00
Resta il credito dell'impresa di netti	€ 6.976,98

2. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 8.511,92, I.V.A. 22% compresa, è già stata imputata al capitolo n. 09022.02.29610502 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico :

n. 215/ST di data 28/12/2020 per € 3.920,52 impegno n. 2473/2020

n. 33/ST del 29/02/2021 per €. 2.249,26 impegno n. 1544/2021 e per €. 576,76 impegno n. 1545/2021

n. 95/ST del 24/06/2021 per €. 907,63 impegno n. 1894/2021 e per €. 862,96 impegno n. 1895/2021

con riferimento all'esercizio finanziario in corso;

3. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione del credito per la prestazione/fornitura dell'intervento eseguito di cui ai punti precedenti a seguito presentazione da parte della Ditta

Tomio Gianpaolo SRL con sede in via Broletti, 16 - 386050 Castelnuovo P.IVA 02017500220 di regolare fattura;

4. **DI DARE ATTO** che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di somma urgenza dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della strada comunale delle Togne risulta pari ad € 10.205,19.= a fronte della somma autorizzata pari ad €. 10.205,19.= con differenza pari a €. 0,00 come riportato nelle seguenti tabelle riepilogative

RIEPILOGO PER QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	SOMME AUTORIZZATE Variante n. 3	SOMMA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA	MINOR SPESA RISPETTO ALL'AUTORIZZATO
Lavori al netto del ribasso	€ 6.976,98	€ 6.976,98	€ 0,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) TOTALE LAVORI	€ 6.976,98	€ 6.976,98	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b2) economie INTERVENTO PULIZIA TUBO	€ 1.203,50	€ 1.203,50	€ 0,00
b8) Spese Tecniche perizia e D.L. (interne)	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b12.2) I.V.A. 22% su b1+b2+b11+b12	€ 264,77	€ 264,77	€ 0,00
b2) IVA 22% su lavori	€ 1.534,94	€ 1.534,94	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.228,21	€ 3.228,21	€ 0,00
A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO	€ 10.205,19	€ 10.205,19	€ 0,00

RIEPILOGO PER CAPITOLO/IMPEGNO

CAP 09 022.02.29610 502				
NUMERO IMPEGNO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA DI SPESA
2473/2020	€ 3.920,52	€ 0,00	€ 3.920,52	€ 0,00
1544/2021	€ 2.249,26	€ 0,00	€ 2.249,26	€ 0,00
1545/2021	€ 576,76	€ 0,00	€ 576,76	€ 0,00
1894/2021	€ 907,63	€ 0,00	€ 907,63	€ 0,00
1895/2021	€ 862,96	€ 0,00	€ 857,75	€ 5,21
2474/2020	€ 1.468,27	€ 1.468,27	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE				€ 5,21

CAP 09 022.02.29680 564				
NUMERO IMPEGNO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA DI SPESA
1549/2021	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
TOTALE				€ 0,00

5. **DI DEMANDARE** al Servizio Affari Finanziari gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

6. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. **DI DARE ATTO** che all'affidamento oggetto della presente determinazione sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CUP: B37H20 015 010 007 - CIG: ZD12FFA0DB;

8. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
CARLI FLAVIO / ArubaPEC S.p.A.